

공정확인서

1. 사업장명 : 대전 선화재정비촉진구역 재개발사업 신축공사
2. 사업주체 : 선화재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합
(시공사 : 효성중공업(주) / 다우건설(주))
3. 공사기간 : 2021년 12월 6일 ~ 2025년 4월 5일
4. 공사진행현황

공종	공사진행사항	비고
건축	- 101동 14층 알폼 - 102동 9층 알폼 - 103동 17층 알폼 - 104동 23층 갱폼 / 105동 23층 알폼 - 106동 21층 알폼 / 107동 21층 갱폼 - 108동 24층 바닥 철근 - 각동 세대 시멘트벽돌쌓기 및 단열재 시공 - 각동 방수 공사 / 각동 접이식 난간대 설치 - 각동 PL창호공사 / 각동 시스템 루버 설치	
토목	- 마이크로파일공사	
전기	- 각동 벽체 및 천정 배관 / 세대 조적 배관 - 세대 전등, 전열, 감지기 입선 / 지하층 트레이 설치	
설비	- 각동 벽체, 바닥 SLEEVE 및 이중관 설치 - 각동 세대 배관(소방, 환기, 에어컨, 가스, 배수)	

5. 공정률

공종	보합 (%)	전월누계		금월		누계			비고	
		계획	실행	계획	실행	계획	실행	달성률		
직접공사비	건축	58.03	29.71	27.73	1.99	1.12	31.70	28.85	91.0%	
	토목	8.73	5.92	6.64	0.11	0.27	6.03	6.91	114.6%	
	전기	7.07	1.54	1.50	0.13	0.58	1.67	2.08	124.6%	
	설비	9.14	2.34	2.41	0.38	0.91	2.72	3.32	122.1%	
현장간접비		17.03	8.78	8.37	0.59	0.58	9.37	8.95	95.5%	
계		100.00	48.29	46.65	3.2	3.46	51.49	50.11	97.3%	

당 사업장에 대한 2023년 12월말 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2023년 12월 31일

감리자 주소 : 서울시 강남구 선릉로 747

상호 : (주)아이티엠건축사사무소

총괄감리원 : 홍용식



주택도시보증공사 귀중

※ 상기 공정율은 시공사가 제출한 공정율을 확인한 것으로 금액에 대한 공정율과는 무관합니다.